

RAPPORT MENSUEL – Avril 2019

Projets capitaux

Date: Le 15 mai 2019

Préparé par: Guillaume Boudrias, Gestionnaire de projets, Génie civil

Accomplissements

1. Publication de la demande d'appel d'offres E01-19-1901 pour le projet de la reconstruction de la rue Cameron;
2. Révision du calendrier de collecte des ordures et du recyclage 2019 et distribution;
3. Mise à jour du plan d'affaires;
4. Publication de la demande d'appels d'offres T04-48-1901 pour le projet de construction du mur de soutènement de la rue Clément
5. Inspection Santé et Sécurité au travail du garage municipal et des chalets situés dans les parcs Cadieux, Old Mill et Larocque.
6. Publication de la demande de soumission No. E17-01-1901. Celle-ci fermera le 2 mai 2019.

Progression des projets en cours

1. Révision du plan d'implantation soumis pour le projet d'agrandissement de la phase II de la Plaza Harden;
2. Assisté à la présentation de la compagnie Marmak qui nous présente une série de logiciels pour la gestion des bons de travail et des actifs de la municipalité;
3. Conférence téléphonique avec le Ministère des Affaires municipales concernant le Plan d'amélioration communautaire et du fonctionnement des subventions pour le réaménagement des friches industrielles;
4. Revue du plan de site soumis par la compagnie Ecolomondo;
5. Réunion de préconstruction avec J.L. Richards, Rose Mechanical et la Ville pour le projet de Remplacement du débit mètre à l'usine de filtration;
6. Rencontre avec le Canton de Champlain, les Comtés unis de Prescott et Russell et les représentants du Ministère des Transports de l'Ontario concernant le projet de remplacement des ponts;
7. Rencontre préliminaire avec la firme Stantec pour établir l'objectif de la demande de soumission pour le projet de remplacement du système de réfrigération au Complexe

sportif;

8. Assister au webinaire sur la nouvelle subvention dans le cadre du Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada; Volet Infrastructures des Collectivités rurales et nordiques;

Activités professionnelles

1. Formation sur la bonne gestion et l'entretien des bassins de rétention d'eau pluviale, présenté par la Conservation de la Nation Sud;
2. Formation eScribe;
3. Formation « Circular Procurement ».

Projets ou activités à venir

1. Révision du Règlement d'ordure et de recyclage;
2. Présentation pour adoption au Conseil des lignes directrices relatives aux standards de conception.
3. Présentation pour adoption au Conseil du Plan directeur des Infrastructures.
4. Présentation pour adoption au Conseil du Plan d'Optimisation de l'Usine de Traitement d'eau.
5. Présentation au Conseil de l'étude d'évaluation d'impact à la circulation à l'intersection Cameron/Siversky/Amoco.

Mise à jour des projets capitaux

1. Reconstruction de la rue Cameron

Emplacement : Rue Cameron entre la rue Main et la rue Lansdowne

Description : Enlèvement de l'égout combiné suivi de l'installation d'un nouvel égout pluvial, sanitaire. Installation d'un nouvel aqueduc et reconstruction complète de la chaussée incluant prévisionnellement un trottoir du côté ouest de la rue Cameron.

Statut : En cours

Phase : Approvisionnement de services d'entrepreneur

Date d'achèvement du projet : Vendredi 29 novembre 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	McIntosh Perry	jeudi 4 octobre 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport et Excavation,	jeudi 2 mai 2019

Finances :

Budget adopté	1,760,000.00 \$
Budget additionnel	996,487.00 \$
Budget total	2,756,936 \$
Dépense à ce jour	130 554.24 \$

Progression :

- Publication de la demande d'appel d'offres no. E01-19-1901;
- Le programme de forages a été complété et les résultats obtenus nous permettent de croire que la contamination réelle est d'environ la moitié de ce qui avait été estimé au départ;

2. Reconstruction du mur de soutènement de la rue Clément

Emplacement : Rue Clément

Description : Construction d'un nouveau mur de soutènement préfabriqué à l'avant du mur de pierres existant et relocalisation du trottoir du côté ouest de la rue Clément.

Statut : En cours

Phase : Approvisionnement de services d'entrepreneur

Date d'achèvement du projet : Vendredi 2 août 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	jeudi, 6 décembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
300,000.00 \$	23 700.76 \$

Progression :

- Publication de l'appel d'offres no. T04-48-1901.

3. Reconstruction du Boul. Cécile

Emplacement : Boul. Cécile entre la rue Garneau et la rue Edmond

Description : Remplacement des services latéraux d'eau et d'égout. Remplacement des puits et reconstruction complète de la chaussée incluant les bandes franchissables en béton.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Atrél Eng.	vendredi, 3 août 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport & Excavation Inc.	mardi, 17 juillet 2018

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
1,150,000.00 \$	781,415.55 \$

Progression :

- Achèvement des travaux reportés au printemps.

4. Réhabilitation du pont Cécile

Emplacement : Rue Main

Description : Travaux de réhabilitation du tablier du pont en plus du remplacement des glissières de sécurité et des trottoirs.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	vendredi, 3 août 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00 \$	0.00 \$

Progression :

- Soumission de la première ébauche du document de demande de soumission par Stantec à la Ville;

5. Évaluation d'impact à la circulation intersection Cameron/Siversky/Amoco

Emplacement : Rue Cameron à l'intersection des rues Siversky et Amoco.

Description : Étude d'évaluation d'impact à la circulation pour déterminer si un feu de circulation est justifié dû au développement des terrains avoisinants.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Castleglenn	mardi, 6 novembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00\$	0.00 \$

Progression :

- La version finale de l'étude a été soumise.

6. Réhabilitation du ponceau de la rue Prospect

Emplacement : Rue Prospect au nord de l'intersection de la rue Allan.

Description : Réhabilitation et entretien du ponceau et des culées.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 26 avril 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	mercredi, 19 décembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00 \$	0.00 \$

Progression :

- Révision des plans de construction complétée par la Ville.

7. Évaluation environnementale de site, phase I – Côte Abattoir

Emplacement : Terrain vacant situé à l'est de la propriété sise au 1333 rue Main Est.

Description : Préparation de l'évaluation environnementale de site, phase I en vue du développement du site.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Lascelles Eng.	vendredi, 9 novembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
4,000.00 \$	0.00 \$

Progression :

- La version finale de l'étude environnementale a été soumise à la Ville.
- La conclusion ainsi que les recommandations du consultant seront présentées au Conseil sous forme de recommandation.

8. Prolongement de la rue Tessier

Emplacement: Prolongement de la rue Tessier du côté est de la rue Tupper et de la limite municipale de Champlain.

Description : Prolongement de la rue, du service d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial du côté est de la rue Tupper s'arrêtant près de la limite municipale de Champlain.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Lascelles Eng.	mardi, 17 juillet 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport & Excavation Inc.	vendredi, 30 novembre 2018

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
600,000.00 \$	405,000.00 \$

Progression :

- Achèvement des travaux reportés au printemps dû à la période hivernale.

9. Remplacement du débitmètre à l'usine de traitement d'eau

Emplacement : Usine de traitement d'eau situé au 670 rue Main ouest.

Description : Remplacement du débitmètre situé à la sortie d'eau de l'usine en plus de modifications à la tuyauterie et ajout d'une vanne pour permettre l'isolation de l'usine du réseau de distribution.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	J.L. Richards	mercredi, 18 juillet 2018
Entrepreneur	Rose Mechanical	jeudi, 24 janvier 2019

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
300,000.00 \$	57,248.35 \$

Progression :

- Rencontre de préconstruction avec la firme J.L. Richards et l'entrepreneur Rose Mechanical.

10. Amélioration du fossé de la rue Tessier – Partie B

Emplacement : Fossé situé sur le côté sud de la rue Tessier entre Tupper et le 1250 Tessier.

Description : Mise à niveau et nettoyage du fossé en plus du remplacement des ponceaux sous-dimensionnés.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénieur	WSP	mardi, 1er août 2017
Entrepreneur	Normand Excavation Inc.	vendredi, 18 août 2017

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
250,000.00 \$	247,526.04 \$

Progression :

- Aucune activité.

11. Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande

Emplacement : Tous les bâtiments municipaux

Description : Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande de 2014-2019. Ceci est une exigence selon le règlement de l'Ontario 507/18 selon la Loi de 1998 sur l'électricité.

Statut : En cours

Phase : Conception

Date d'achèvement du projet : lundi, 24 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénieur	J.L. Richards	vendredi, 10 mai 2019
Entrepreneur	s/o	Click or tap to enter a date.

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
14 000,00 \$	0,00 \$

Progression :

- Publication de la demande de soumission no. E17-01-1901. Celle-ci fermera le 2 mai 2019.

Statistiques mensuelles

1. Aucune.

Soumis par Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil

Approuvé par Daniel Gatien
Directeur général