

MISE À JOUR DES PROJETS CAPITAUX

1. Reconstruction de la rue Cameron

Emplacement : Rue Cameron entre la rue Main et la rue Lansdowne

Description : Enlèvement de l'égout combiné suivi de l'installation d'un nouvel égout pluvial, sanitaire. Installation d'un nouvel aqueduc et reconstruction complète de la chaussée incluant prévisionnellement un trottoir du côté ouest de la rue Cameron.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 29 novembre 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| Ingénierie | McIntosh Perry | jeudi 4 octobre 2018 |
| Entrepreneur | Hawkesbury Transport et Excavation | jeudi 2 mai 2019 |

Finances :

| | |
|---------------------|---------------------|
| Budget adopté | 1,760,000.00 \$ |
| Budget additionnel | 996,487.00 \$ |
| Budget total | 2,756,936 \$ |
| Dépense à ce jour | 423,342.47 \$ |

Progression :

- Les travaux de construction ont débuté le 3 juillet 2019;
- Installation de l'aqueduc, de l'égout sanitaire et de l'égout pluvial est complété sur la rue Cameron entre la rue Main et la rue Sinclair.

2. Reconstruction du mur de soutènement de la rue Clément

Emplacement : Rue Clément

Description : Construction d'un nouveau mur de soutènement préfabriqué à l'avant du mur de pierres existant et relocalisation du trottoir du côté ouest de la rue Clément.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 2 août 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|------------------------------------|------------------------|
| Ingénierie | Stantec | jeudi, 6 décembre 2018 |
| Entrepreneur | Hawkesbury Transport et Excavation | jeudi, 16 mai 2019 |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 300,000.00 \$ | 35,545.49 \$ |

Progression :

- Le contrat de construction a été octroyé au plus bas soumissionnaire, soit Hawkesbury Transport & Excavation;
- L'entrepreneur est présentement dans la phase de conception du mur et de production des documents requis tel que stipulé dans l'appel d'offres.

3. Reconstruction du boul. Cécile

Emplacement : Boul. Cécile entre la rue Garneau et la rue Edmond

Description : Remplacement des services latéraux d'eau et d'égout. Remplacement des puisards et reconstruction complète de la chaussée incluant les bandes franchissables en béton.

Statut : En cours

Phase : Garantie

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|--|------------------------|
| Ingénierie | Atrél Eng. | vendredi, 3 août 2018 |
| Entrepreneur | Hawkesbury Transport & Excavation Inc. | mardi, 17 juillet 2018 |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|-----------------|--------------------|
| 1,150,000.00 \$ | 962,245.55 \$ |

Progression :

- Pavage de la couche d'usure a été complété au milieu juin;
- Inspection final des travaux de Réhabilitation du boul. Cécile a été complété en présence de Marc-André Lortie (Atrél Engineering) et Nikola Arcand (Hawkesbury Transport & Excavation);
- Seul l'état de la tourbe qui a de la difficulté à bien prendre sera ré-inspectée à l'automne. Dans l'éventualité où elle n'aurait pas bien pris, elle sera remplacée.

4. Réhabilitation du pont Cécile

Emplacement : Rue Main

Description : Travaux de réhabilitation du tablier du pont en plus du remplacement des glissières de sécurité et des trottoirs.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|---------|-----------------------|
| Ingénierie | Stantec | vendredi, 3 août 2018 |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 10,000.00 \$ | 2,283,75 \$ |

Progression :

- Aucune activité.

5. Évaluation d'impact à la circulation intersection Cameron/Siversky/Amoco

Emplacement : Rue Cameron à l'intersection des rues Siversky et Amoco.

Description : Étude d'évaluation d'impact à la circulation pour déterminer si un feu de circulation est justifié dû au développement des terrains avoisinants.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|-------------|------------------------|
| Ingénierie | Castleglenn | mardi, 6 novembre 2018 |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 10,000.00\$ | 0.00 \$ |

Progression :

- Terminé.

6. Réhabilitation du ponton de la rue Prospect

Emplacement : Rue Prospect au nord de l'intersection de la rue Allan.

Description : Réhabilitation et entretien du ponton et des culées.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 26 avril 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|---------|----------------------------|
| Ingénierie | Stantec | mercredi, 19 décembre 2018 |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 10,000.00 \$ | 7,717,48 \$ |

Progression :

- Révision par la Ville des documents soumis.

7. Évaluation environnementale de site, phase I – Côte Abattoir

Emplacement : Terrain vacant situé à l'est de la propriété sise au 1333 rue Main Est.

Description : Préparation de l'évaluation environnementale de site, phase I en vue du développement du site.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|----------------|---------------------------|
| Ingénierie | Lascalles Eng. | vendredi, 9 novembre 2018 |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 4,000.00 \$ | 0.00 \$ |

Progression :

- La version finale de l'étude environnementale a été soumise à la Ville.
- La conclusion ainsi que les recommandations du consultant seront présentées au Conseil sous forme de recommandation.

8. Prolongement de la rue Tessier

Emplacement: Prolongement de la rue Tessier du côté est de la rue Tupper et de la limite municipale de Champlain.

Description : Prolongement de la rue, du service d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial du côté est de la rue Tupper s'arrêtant près de la limite municipale de Champlain.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|--|----------------------------|
| Ingénierie | Lascelles Eng. | mardi, 17 juillet 2018 |
| Entrepreneur | Hawkesbury Transport & Excavation Inc. | vendredi, 30 novembre 2018 |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 600,000.00 \$ | 479 073.58 \$ |

Progression :

- Tous les services (aqueduc, égout sanitaire et pluvial) ont été installés et testés;
- Base granulaire du chemin est presque complète.

9. Remplacement du débitmètre à l'usine de traitement d'eau

Emplacement : Usine de traitement d'eau situé au 670 rue Main ouest.

Description : Remplacement du débitmètre situé à la sortie d'eau de l'usine en plus de modifications à la tuyauterie et ajout d'une vanne pour permettre l'isolation de l'usine du réseau de distribution.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|-----------------|---------------------------|
| Ingénierie | J.L. Richards | mercredi, 18 juillet 2018 |
| Entrepreneur | Rose Mechanical | jeudi, 24 janvier 2019 |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 300,000.00 \$ | \$158,519.15 \$ |

Progression :

- L'installation du débit mètre ainsi que de la vanne s'effectuera pendant la nuit du 17 août prochain.

10. Amélioration du fossé de la rue Tessier – Partie B

Emplacement : Fossé situé sur le côté sud de la rue Tessier entre Tupper et le 1250 Tessier.

Description : Mise à niveau et nettoyage du fossé en plus du remplacement des ponceaux sous-dimensionnés.

Statut : Substantiellement terminé

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| Ingénieur | WSP | mardi, 1er août 2017 |
| Entrepreneur | Normand Excavation Inc. | vendredi, 18 août 2017 |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 250,000.00 \$ | 247,526.04 \$ |

Progression :

- Aucune activité.

11. Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande

Emplacement : Tous les installations municipales

Description : Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande de 2014-2019. Ceci est une exigence selon le règlement de l'Ontario 507/18 selon la Loi de 1998 sur l'électricité.

Statut : Terminé

Phase : Conception

Date d'achèvement du projet : lundi, 24 juin 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| Ingénieur | J.L. Richards | vendredi, 10 mai 2019 |
| Entrepreneur | S.O. | Click or tap to enter a date. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 14 000,00 \$ | 8,242.56 \$ |

Progression :

- Soumission de l'ébauche final et présentation au Conseil municipal du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande par la firme J.L. Richards.

12. Évaluation environnementale de site, phase II – Boul. du Chenail

Emplacement : Boulevard du Chenail au nord de la Place des Pionniers

Description : Préparation de l'évaluation environnementale de site, phase II en vue du développement du site.

Statut : En cours

Phase : Étude

Date d'achèvement du projet : lundi, 30 septembre 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Ingénierie | Morrison Hershfield | jeudi, 18 juillet 2019 |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 100,000.00 \$ | 0.00 \$ |

Progression :

- Octrois du contrat à la firme Morrison Hershfield;
- Révision et préparation du programme du forages et d'échantillonnages.

13. Remplacement de trottoirs – Diverses rues

Emplacement : Rue Laurier, Emerald, Main Est et James.

Description : Remplacement des sections de trottoirs ciblées en 2019.

Statut : En cours

Phase : Approvisionnement de services d'entrepreneur

Date d'achèvement du projet : jeudi, 31 octobre 2019

Approvisionnement :

| Services | Nom | Date de soumission |
|--------------|------|--------------------|
| Ingénierie | S.O. | S.O. |
| Entrepreneur | S.O. | S.O. |

Finances :

| Budget adopté | Dépenses à ce jour |
|---------------|--------------------|
| 100,000.00 \$ | 5,371.30 \$ |

Progression :

- Publication de l'appel d'offres no. T06-17-1901;
- La fermeture de celle-ci aura lieu le 20 août 2019.