

MISE À JOUR DES PROJETS CAPITALS

1. Reconstruction de la rue Cameron

Emplacement : Rue Cameron entre la rue Main et la rue Lansdowne

Description : Enlèvement de l'égout combiné suivi de l'installation d'un nouvel égout pluvial, sanitaire. Installation d'un nouvel aqueduc et reconstruction complète de la chaussée incluant prévisionnellement un trottoir du côté ouest de la rue Cameron.

Statut : En cours

Phase : Approvisionnement de services d'entrepreneur

Date d'achèvement du projet : Vendredi 29 novembre 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	McIntosh Perry	jeudi 4 octobre 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport et Excavation	jeudi 2 mai 2019

Finances :

Budget adopté	1,760,000.00 \$
Budget additionnel	996,487.00 \$
Budget total	2,756,936 \$
Dépense à ce jour	130 554.24 \$

Progression :

- Ouverture des soumissions pour le projet de Reconstruction de la rue Cameron, appel d'offres no. E01-19-1901 le 2 mai dernier;
- Émission d'une lettre d'intention concernant l'octroi du contrat E01-19-1901 – Reconstruction de la rue Cameron à l'entrepreneur Hawkesbury Transport & Excavation Inc. pour un montant de 1,853,421.00 \$ excluant la TVH;
- Signature du contrat aura lieu sous-peu.

2. Reconstruction du mur de soutènement de la rue Clément

Emplacement : Rue Clément

Description : Construction d'un nouveau mur de soutènement préfabriqué à l'avant du mur de pierres existant et relocalisation du trottoir du côté ouest de la rue Clément.

Statut : En cours

Phase : Approvisionnement de services d'entrepreneur

Date d'achèvement du projet : Vendredi 2 août 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	jeudi, 6 décembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
300,000.00 \$	23 700.76 \$

Progression :

- Ouverture des soumissions pour le projet du Mur de soutènement de la rue Clément, appel d'offres no. T04-48-1901 le 16 mai dernier;
- Le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire conforme.

3. Reconstruction du boul. Cécile

Emplacement : Boul. Cécile entre la rue Garneau et la rue Edmond

Description : Remplacement des services latéraux d'eau et d'égout. Remplacement des puisards et reconstruction complète de la chaussée incluant les bandes franchissables en béton.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Atrél Eng.	vendredi, 3 août 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport & Excavation Inc.	mardi, 17 juillet 2018

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
1,150,000.00 \$	785 133,87 \$

Progression :

- Rencontre de chantier avec l'entrepreneur Hawkesbury Transport et Excavation Inc., Atrél Engineering Ltd. et la Ville pour le redémarrage du projet du boul. Cécile suite à la pause hivernale;
- Les activités suivantes sont presque complètement terminées : Pavage des entrées, terrassement incluant la terre végétale et la tourbe et ajustement des puisards et regards d'égouts.
- Le pavage de la couche d'usure s'effectuera au début juin.

4. Réhabilitation du pont Cécile

Emplacement : Rue Main

Description : Travaux de réhabilitation du tablier du pont en plus du remplacement des glissières de sécurité et des trottoirs.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	vendredi, 3 août 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00 \$	2 283,75 \$

Progression :

- Aucune activité.

5. Évaluation d'impact à la circulation intersection Cameron/Siversky/Amoco

Emplacement : Rue Cameron à l'intersection des rues Siversky et Amoco.

Description : Étude d'évaluation d'impact à la circulation pour déterminer si un feu de circulation est justifié dû au développement des terrains avoisinants.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Castleglenn	mardi, 6 novembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00\$	0.00 \$

Progression :

- Terminé.

6. Réhabilitation du ponton de la rue Prospect

Emplacement : Rue Prospect au nord de l'intersection de la rue Allan.

Description : Réhabilitation et entretien du ponton et des culées.

Statut : En cours

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : Vendredi 26 avril 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Stantec	mercredi, 19 décembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
10,000.00 \$	7 717,48 \$

Progression :

- En attente des documents révisés.

7. Évaluation environnementale de site, phase I – Côte Abattoir

Emplacement : Terrain vacant situé à l'est de la propriété sise au 1333 rue Main Est.

Description : Préparation de l'évaluation environnementale de site, phase I en vue du développement du site.

Statut : Terminé

Phase : Planification

Date d'achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Lascalles Eng.	vendredi, 9 novembre 2018
Entrepreneur	s/o	s/o

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
4,000.00 \$	0.00 \$

Progression :

- La version finale de l'étude environnementale a été soumise à la Ville.
- La conclusion ainsi que les recommandations du consultant seront présentées au Conseil sous forme de recommandation.

8. Prolongement de la rue Tessier

Emplacement: Prolongement de la rue Tessier du côté est de la rue Tupper et de la limite municipale de Champlain.

Description : Prolongement de la rue, du service d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial du côté est de la rue Tupper s'arrêtant près de la limite municipale de Champlain.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	Lascalles Eng.	mardi, 17 juillet 2018
Entrepreneur	Hawkesbury Transport & Excavation Inc.	vendredi, 30 novembre 2018

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
600,000.00 \$	405,000.00 \$

Progression :

- Les travaux ont repris suite à la pause hivernale;
- L'empierrement du fossé côté sud et le test de pression de l'aqueduc sont complétés.

9. Remplacement du débitmètre à l'usine de traitement d'eau

Emplacement : Usine de traitement d'eau situé au 670 rue Main ouest.

Description : Remplacement du débitmètre situé à la sortie d'eau de l'usine en plus de modifications à la tuyauterie et ajout d'une vanne pour permettre l'isolation de l'usine du réseau de distribution.

Statut : En cours

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénierie	J.L. Richards	mercredi, 18 juillet 2018
Entrepreneur	Rose Mechanical	jeudi, 24 janvier 2019

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
300,000.00 \$	62 064,53 \$

Progression :

- En attend de livraison des pièces d'équipement.

10. Amélioration du fossé de la rue Tessier – Partie B

Emplacement : Fossé situé sur le côté sud de la rue Tessier entre Tupper et le 1250 Tessier.

Description : Mise à niveau et nettoyage du fossé en plus du remplacement des ponceaux sous-dimensionnés.

Statut : Substantiellement terminé

Phase : Construction

Date d'achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénieur	WSP	mardi, 1er août 2017
Entrepreneur	Normand Excavation Inc.	vendredi, 18 août 2017

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
250,000.00 \$	247,526.04 \$

Progression :

- Aucune activité.

11. Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande

Emplacement : Tous les installations municipales

Description : Mise à jour du plan de conservation de l'énergie et de gestion de la demande de 2014-2019. Ceci est une exigence selon le règlement de l'Ontario 507/18 selon la Loi de 1998 sur l'électricité.

Statut : En cours

Phase : Conception

Date d'achèvement du projet : lundi, 24 juin 2019

Approvisionnement :

Services	Nom	Date de soumission
Ingénieur	J.L. Richards	vendredi, 10 mai 2019
Entrepreneur	s/o	Click or tap to enter a date.

Finances :

Budget adopté	Dépenses à ce jour
14 000,00 \$	0,00 \$

Progression :

- Ouverture des soumissions no. E17-01-1901 – Mise à jour du Plan de conservation de l'énergie et gestion de la demande et octroi du contrat à la firme J.L. Richards & Associées Itée au montant de 8 100,00 \$ excluant la TVH;
- Réunion de démarrage pour la mise à jour du Plan de conservation de l'énergie et gestion de la demande avec Gerry Dicaire et la firme J.L. Richards & Associées Itée
- Production et soumission des données et des informations requises par JLR pour la préparation du Plan de conservation de l'énergie et gestion de la demande;